



Sanierung Schwimmbad Hückeswagen

Jul 22

Projektbezeichnung Sanierungsmaßnahme Bürgerbad Hückeswagen

Projektverantwortlicher Jörg Karthaus/ Michaela Garschagen

Projektphase Planungsphase
(Erarbeitung der Maßnahmen die sich aus dem Brandschutzkonzept ergeben))

Sachstand Der Bauantrag wurde beim Kreis eingereicht. Parallel werden die notwendigen Maßnahmen geprüft die sich aus dem Brandschutzkonzept ergeben. Ebenfalls werden die Kosten aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen um 25% erhöht.

Herausforderung Es muss abgewartet werden wie der Kreis das Brandschutzkonzept bewertet und welche Kosten sich daraus ergeben.

Finanzen (Netto)	Kostenrahmen 1,6 Mio.	Kostenschätzung 2,0 Mio.	Kostenberechnung	Kosten aktuell	Förderung Nein
-------------------------	--------------------------	-----------------------------	------------------	----------------	-------------------

Erläuterung/ Entwicklung Kosten
Der vollständige Bauantrag wurde beim Kreis eingereicht. Der beauftragte Brandschutzsachverständige erarbeitet zur Zeit die notwendigen Maßnahmen für die Einteilung in Brandschutzabschnitte. Sobald diese Maßnahmen feststehen kann man die daraus resultieren Kosten benennen.



Sanierung Schwimmbad Hückeswagen

Jul 22


Laufzeit

Projektstart
IV 2021

Projektabschluss
II 2023

Zeitschiene

Stand Monat/ Jahr



Das Schwimmbad ist bereits seit der Planungsphase geschlossen

Erläuterung/ Abweichung/ Sonstiges Zeitschiene

Durch das notwendige Brandschutzkonzept wurde der Bauantrag 4 Wochen später eingereicht als geplant. Aus dem Konzept haben sich Maßnahmen ergeben, ohne die keine Baugenehmigung erfolgen wird. Die Phase bis zur Baugenehmigung und auch die Planungsphase verschieben sich daher nach hinten. Da man Brandschutzabschnitte bilden muss, ist es nicht möglich das Dach vor der Baugenehmigung zu sanieren. Aufgrund der dann anstehenden Wintermonate muss damit gerechnet werden, dass die Dachsanierung erst im 2. Quartal 2023. durchgeführt werden kann. Die Bauphase verlängert sich dementsprechend und der Fertigstellungstermin liegt Ende des 2. Quartals 2023.