



Projektbezeichnung Neubau Feuerwehrwache Freiwillige Feuerwehr Straßweg, Straßweg, 42499 Hückeswagen

Projektverantwortlicher Jörg Karthaus
Tel.: 02192 88618, joerg.karthaus@hueckeswagen.de

Projektphase Leistungsphase 1
Grundlagenermittlung

Sachstand

Kostenschätzung für möglichen Neubau

Herausforderung

Auf den Bericht des Brandschutzbedarfsplanes warten, Hat Auswirkung auf die Grundstückssuche/Ort

Finanzen (Brutto)	Kostenrahmen 2.000000,00€	Kostenschätzung /	Kostenberechnung /	Kosten aktuell	Förderung ja/ nein
--------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------

Erläuterung/ Entwicklung Kosten

Der Standort der Feuerwehr Straßweg und das Gebäude entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Personalgegebenheiten, Sicherheitsvorschriften und Technik. Dies wurde im Bauausschuss ausführlich diskutiert. Dabei wurde einer Neubauvariante der Vorzug gegeben vor einer Sanierung, die mit vielen Kompromissen behaftet gewesen wäre. Dies hat der Rat am 15.06.2021 beschlossen. Für den Neubau und ein zu erwerbendes und erschließendes Grundstück werden insgesamt 2 Mio. veranschlagt. Es handelt sich um eine erste grobe Schätzung. Für eine weitere Planung sind die Ergebnisse des Brandschutzbedarfsplanes in Bezug auf den Standort abzuwarten.



Projektname

Dez 21

Laufzeit

Projektstart

Projektabschluss

Voraussichtlich Juli 2022

Monat/ Jahr

Zeitschiene

Stand Monat/ Jahr

	2021				2022				2023				2024				2025				2026		
Quartal	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Meilenstein/ Sonstiges																							
Planungsphase																							
Ausschreibungsphase Ingenieurleistungen																							
Ausschreibungsphase Bauleistungen																							
Bauphase																							

Erläuterung/ Abweichung/ Sonstiges Zeitschiene

- Zeitschiene steht in Abhängigkeit zum Brandschutzbedarfsplan
- Annahme Zeitschiene
zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Brandschutzbedarfsplan erhalten (08.03.2022), daher keine weite Aussage möglich